АО «ГАЛУРГИЯ»
223710, г. Солигорск, ул. Промышленная, 5 · УНП 100190123 · тел. +375 174 26-14-00 · info@galurgiya.by

ГЛ

№ 0359-КЖ/147
от 20.10.2026

Директору
ООО «ПассатПроект»
Шайдеровой В.С.
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 16

Замечания по разделу КЖ главного корпуса (этап 0359)

По результатам рассмотрения раздела КЖ главного корпуса направляем замечания, требующие устранения до передачи документации в экспертизу.

№	Лист	Замечание
1	КЖ-14	Не обеспечена анкеровка арматуры в узле сопряжения колонны К-3 с ригелем.
2	КЖ-16	Армирование плиты П-2 не соответствует расчётным усилиям от оборудования.
3	КЖ-18	Отсутствуют закладные детали под опоры конвейера.
4	КЖ-21	Ведомость расхода стали не соответствует спецификации.

Просим устранить замечания и направить откорректированный комплект в срок до конца недели. Ответ на замечания просим оформить письмом с приложением ведомости устранения.

Дополнительно просим рассмотреть возможность сокращения номенклатуры марок арматурной стали в пределах раздела для упрощения закупки.

Главный инженер И.С. Петров

Лукашевич А.В.
+375 174 26-14-08